



<b>Anlagenadresse</b>		<b>Installateur</b>	
Vor- / Nachname		Firmenbezeichnung	
Straße		Ansprechpartner	
PLZ		Straße	
Telefon		PLZ	
Seriennummer Gerät		Telefon	
Seriennummer WP		Datum der Erstinbetriebnahme	

### Inbetriebnahmeprotokoll aerosmart xls

<b>Raumbediengerät 170.0000 Touch Panel</b>			
Geräte-ID		Summenstörung	
SNR		Summenstörung 2	
SW-Version		Hintergrundbeleuchtung Helligkeit	
Sprache		Hintergrundbeleuchtung Dauer (0 = Dauerlicht)	

LU-Platine		Betriebsparameter	
Geräte-ID		Reduktion Abluft bei Pelletofenbetrieb	m³/h
SNR		Pelletofen: Anlaufverzögerung	min
SW-Version		Pelletofen: Mindestlaufzeit	min
Betriebsart: Ventilator		Brandmeldeanlage vorhanden?	Nein. <input type="radio"/> Ja. <input type="radio"/>
Soll-Volumenstrom Lüfterstufe 2	m³/h	Brandmeldekontakt Wirksinn	Schließer <input type="radio"/> Öffner <input type="radio"/>
Absenkung der Lüfterstufe 1	%	CO2-Sensor vorhanden?	Nein. <input type="radio"/> Ja. <input type="radio"/>
Erhöhung der Lüfterstufe 3	%	CO2-Zielwert Lüfterstufe 0	ppm
Volumenstrombalance Zuluft - Abluft	%	CO2-Zielwert Lüfterstufe 1	ppm
Maximal zulässige Drehzahl Zuluftventilator	U/min	CO2-Zielwert Lüfterstufe 2	ppm
Maximal zulässige Drehzahl Abluftventilator	U/min	CO2-Zielwert Lüfterstufe 3	ppm
Zeitspanne Funktion PARTY	min	Grobstaubfilter vorhanden?	Nein. <input type="radio"/> Ja. <input type="radio"/>
Außenluftoption		Grobstaubfilter Betriebsart Filterüberwachung	
Temperaturschwelle Frostschutz	°C	Standzeit Grobstaubfilter	h
Temperatur Außenluft: Frostschutz ein	°C	Grobstaubfilter Maximales Fördervolumen	m³/h
Temperatur Außenluft: Frostschutz aus	°C	Feinstaubfilter vorhanden?	Nein. <input type="radio"/> Ja. <input type="radio"/>
Kühlung vorhanden?	Nein. <input type="radio"/> Ja. <input type="radio"/>	Standzeit Feinstaubfilter	h
Temperatur Außenluft: Kühlung ein	°C	Funktion 'Externer Kontakt'	Lüfterstufe 3 <input type="radio"/> Party <input type="radio"/>
Temperatur Außenluft: Kühlung aus	°C	<b>Status</b>	
Beschattungsfunktion	nicht aktiv <input type="radio"/> aktiv <input type="radio"/>	Raum	°C
Raumtemperatur: Beschattung	°C	Außenluft	°C
Temperatur Außenluft: Beschattung	°C	Temperatur Sole: nach Außenluftvorwärmung	°C
Außenluftfühler vorhanden?	Nein. <input type="radio"/> Ja. <input type="radio"/>	Drehzahl Zuluftventilator	U/min
Pelletofen vorhanden?	Nein. <input type="radio"/> Ja. <input type="radio"/>	Drehzahl Abluftventilator	U/min
Modbus Adresse		CO2	ppm
		Betriebsstunden: Lüfterstufe 0	h
		Betriebsstunden: Lüfterstufe 1	h
		Betriebsstunden: Lüfterstufe 2	h
		Betriebsstunden: Lüfterstufe 3	h
		Betriebsstunden: Sole-Kreis Außenluft	h
		Betriebsstunden: Frostschutzeinrichtung	h



WP-Platine		Betriebsparameter		
Geräte-ID				
SNR			Einschaltpunkt (Hysterese) Raum-Heizstufe 1	K
SW-Version				
Brauchwasser Solltemperatur		°C	Ausschaltpunkt (Hysterese) Raum-Heizstufe 1	K
Hysterese: Brauchwasser Solltemperatur		K	Einschaltpunkt (Hysterese) Raum-Heizstufe 2	K
Auswahl Boilerfühler: Raumheizungssperre			Ausschaltpunkt (Hysterese) Raum-Heizstufe 2	K
Brauchwassertemperatur: Raumheizungssperre		°C	Verzögerung Brauchwassererheizung \\(10 min)	nicht aktiv o aktiv o
<b>Status</b>				
Elektroheizstab vorhanden?	Nein. o Ja. o		Verdampferregister	°C
Zyklisches Aufheizen Brauchwasser aktiv?	Nein. o Ja. o		Boiler	°C
EVU Anlage vorhanden?	Nein. o Ja. o		Boilerfühler Wärmepumpe	°C
EVU Kontakt Wirksinn	Schließ er o Öffner o		Kontakt (EVU)	nicht o aktiv o
Sperre (EVU): Brauchwasser			Betriebsstunden: Kompressormotor	h
Sperre (EVU): Elektroheizstab			Betriebsstunden: Magnetventil Flüssiggas	h
Sperre (EVU): Raumheizung			Betriebsstunden: Magnetventil Heißgas	h
Modbus Adresse			Betriebsstunden: Magnetventil Luftkondensator	h
			Betriebsstunden: Elektroheizstab	h
			Betriebsstunden: Heizstufe 1	h
			Betriebsstunden: Heizstufe 2	h

Elektrik - Hydraulik - Sonstiges				
Netzspannung Steuerung		V	<b>Bemerkungen zur Anlage / Abweichungen zur Checkliste</b>	
Stromaufnahme Steuerung		A		
Netzspannung WP		V		
Stromaufnahme WP		A		
Stromaufnahme EHZ		A		
Druckdifferenz Zuluft/Abluft		Pa		
Druckdifferenz Aussenluft/Fortluft		Pa		
Checkliste der Einbauanleitung abgearbeitet?	Ja o Nein o			
Logbuch in der Bedienungsanleitung ausgefüllt	Ja o Nein o			

Zusätzlich verbaute Komponenten \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ort / Datum** **Techniker** **Kunde**

X\_ORTDATUM