



| | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|--|
| Anlagenadresse | | Installateur | |
| Vor- / Nachname | | Firmenbezeichnung | |
| Straße | | Ansprechpartner | |
| PLZ | | Straße | |
| Telefon | | PLZ | |
| Seriennummer Gerät | | Telefon | |
| | | Datum der Erstinbetriebnahme | |

Inbetriebnahmeprotokoll aerosilent business

| | | | |
|---|--|---|--|
| Raumbediengerät 170.0000 Touch Panel | | | |
| Geräte-ID | | Summenstörung | |
| SNR | | Summenstörung 2 | |
| SW-Version | | Hintergrundbeleuchtung Helligkeit | |
| Sprache | | Hintergrundbeleuchtung Dauer (0 = Dauerlicht) | |

| LU-Platine | | Betriebsparameter | |
|-------------------------|--|---|--|
| Geräte-ID | | Klappe Außenluft / Fortluft vorhanden | Nein. <input type="checkbox"/> Ja. <input type="checkbox"/> |
| SNR | | Grobstaubfilter vorhanden? | Nein. <input type="checkbox"/> Ja. <input type="checkbox"/> |
| SW-Version | | Grobstaubfilter Betriebsart Filterüberwachung | |
| Betriebsart: Ventilator | | Drehzahl Zuluftventilator | % |
| | | Drehzahl Abluftventilator | % |
| | | Obergrenze Druckregelung Zuluft | Pa |
| | | Untergrenze Druckregelung Zuluft | Pa |
| | | Obergrenze Druckregelung Abluft | Pa |
| | | Untergrenze Druckregelung Abluft | Pa |
| | | Zeitspanne Funktion PARTY | min |
| | | Außenluftoption | |
| | | Temperaturschwelle Frostschutz | °C |
| | | Brandmeldeanlage vorhanden? | Nein. <input type="checkbox"/> Ja. <input type="checkbox"/> |
| | | Brandmeldekontakt Wirksinn | Schließer <input type="checkbox"/> Öffner <input type="checkbox"/> |
| | | CO2-Sensor vorhanden? | Nein. <input type="checkbox"/> Ja. <input type="checkbox"/> |
| | | CO2-Zielwert Lüfterstufe 0 | ppm |
| | | CO2-Zielwert Lüfterstufe 1 | ppm |
| | | CO2-Zielwert Lüfterstufe 2 | ppm |
| | | CO2-Zielwert Lüfterstufe 3 | ppm |



| Status | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Außenluft Plattenwärmetauscher | | Betriebsstunden: Zuluftventilator | |
| | | Betriebsstunden: Abluftventilator | |
| Drehzahl Zuluftventilator | | Betriebsstunden: Lüfterstufe 0 | |
| Drehzahl Abluftventilator | | Betriebsstunden: Lüfterstufe 1 | |
| Drehzahl Zuluftventilator | | Betriebsstunden: Lüfterstufe 2 | |
| Drehzahl Abluftventilator | | Betriebsstunden: Lüfterstufe 3 | |
| CO2 | | Betriebsstunden: Sole-Kreis | |
| Differenzdruck Zuluft | | | |
| Differenzdruck Abluft | | Betriebsstunden: Sole-Kreis Außenluft | |
| | | | |
| | | | Betriebsstunden: Durchgangsventil Sole Fortluft |
| | | Betriebsstunden: Bypassklappe | |

| Elektrik - Hydraulik - Sonstiges | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|--|
| Netzspannung Steuerung | | V | Bemerkungen zur Anlage / Abweichungen zur Checkliste |
| Stromaufnahme Steuerung | | A | |
| Druckdifferenz Zuluft/Abluft | | Pa | |
| Druckdifferenz Aussenluft/Fortluft | | Pa | |
| Checkliste der Einbauanleitung abgearbeitet? | Ja <input type="radio"/> | Nein <input type="radio"/> | |
| Logbuch in der Bedienungsanleitung ausgefüllt | Ja <input type="radio"/> | Nein <input type="radio"/> | |

Zusätzlich verbaute Komponenten _____

Ort / Datum
X_ORTDATUM

Techniker

Kunde