



Anlagenadresse		Installateur	
Vor- / Nachname		Firmenbezeichnung	
Straße		Ansprechpartner	
PLZ		Straße	
Telefon		PLZ	
Seriennummer Gerät		Telefon	
Seriennummer WP		Datum der Erstinbetriebnahme	

Inbetriebnahmeprotokoll termosmart sc / sc-E

Raumbediengerät 170.0000 Touch Panel			
Geräte-ID		Summenstörung	
SNR		Summenstörung 2	
SW-Version		Hintergrundbeleuchtung Helligkeit	
Sprache		Hintergrundbeleuchtung Dauer (0 = Dauerlicht)	

WP-Platine		Betriebsparameter		
Geräte-ID		Einschaltpunkt (Hysterese) Raum-Heizstufe 1		K
SNR		Ausschaltpunkt (Hysterese) Raum-Heizstufe 1		K
SW-Version		Einschaltpunkt (Hysterese) Raum-Heizstufe 2		K
Brauchwasser Solltemperatur	°C	Ausschaltpunkt (Hysterese) Raum-Heizstufe 2		K
Hysterese: Brauchwasser Solltemperatur	K	Verzögerung Brauchwassererheizung \\(10 min)	nicht aktiv o aktiv o	
Auswahl Boilerfühler: Raumheizungssperre		Status		
Brauchwassertemperatur: Raumheizungssperre	°C	Boiler		°C
Elektroheizstab vorhanden?	Nein o Ja. o	Boilerfühler Wärmepumpe		°C
Zyklisches Aufheizen Brauchwasser aktiv?	Nein o Ja. o	Kontakt (EVU)	nicht o aktiv o	
EVU Anlage vorhanden?	Nein o Ja. o	Betriebsstunden: Kompressormotor		h
EVU Kontakt Wirksinn	Schließer o Öffner o	Betriebsstunden: Magnetventil Flüssiggas		h
Sperre (EVU): Brauchwasser		Betriebsstunden: Magnetventil Heißgas		h
Sperre (EVU): Elektroheizstab		Betriebsstunden: Elektroheizstab		h
Sperre (EVU): Raumheizung		Betriebsstunden: Niedertemperaturheizung		h
Modbus Adresse		Betriebsstunden: Heizstufe 1		h
		Betriebsstunden: Heizstufe 2		h
		Betriebsstunden: Sole-Kreis		h



Elektrik - Hydraulik - Sonstiges			Bemerkungen zur Anlage / Abweichungen zur Checkliste
Netzspannung Steuerung		V	
Stromaufnahme Steuerung		A	
Netzspannung WP		V	
Stromaufnahme WP		A	
Stromaufnahme EHZ		A	
Durchflussmenge Sole-Kreis		l/min	
Durchflussmenge Niedertemperaturkreis		l/min	
Checkliste der Einbauanleitung abgearbeitet?	Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/>		
Logbuch in der Bedienungsanleitung ausgefüllt	Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/>		

Zusätzlich verbaute Komponenten _____

Ort / Datum
X_ORTDATUM

Techniker

Kunde